

הנדון : מסמך משמעויות לשיפוף מבני שו"מ - שיבטה

1. רקע:

בהמשך לסיור שהתקיים בתאריך 6.1.2026 לצורך בחינת שיפוף מבני שו"מ ושיפוף יבילי מגורים במחנה שיבטה בהשתתפות:

א. הח"ם – יוליה מדבדובסקי – מנה"פ בינוי 563

ב. סרגיי רייכשטט – מנה"פ בינוי 563

ג. רנייג מוריס כהן – ק.בינוי

2. מטרת המסמך:

הצגת משמעויות בינוי ראשוניות (אומדן, לויז וסיכונים), לפרויקט שבנדון בהתאם לתכולות המפורטות בסעיף 4 בהמשך, כולל התייחסות לנושאי סטטוטוריקה והמאפיינים התכנוניים של הפרויקט.

3. תכולת הפרויקט:

א. שיפוף 3 מבני שו"מ, כל מבנה כ – 70 מ"ר הכולל 10 תאי שירותים, 8 תאי מקלחות וחדר כיורים.

ב. שיפוף 3 מבני שו"מ, כל מבנה כ – 25 מ"ר הכולל 3 תאי שירותים, 4 תאי מקלחות ו 4 כיורים

השיפוף כולל :

1. החלפת כלים סנטרים

2. החלפת ריצוף וחיפוי קרמיקה

3. החלפת טרספות

4. התקנת תקרת מגשים ותאורה

5. חלונות ודלתות

6. צבע חוץ

ג. פירוק מבנים יבילים קיימים ופינוי פסולת

ד. בניית מבנים חדשים מפאנל מבודד הכולל:

1. קונסטרוקציית פלדה לקירות וגג

2. חיפוי מפנל מבודד

3. דלתות, חלונות ווילונות

4. חשמל: תאורה שקעים והכנה למזגן

5. מיזוג

4. פירוט האומדן:

מס' עבודה	הכמות	יחידה	אומדן (מ"ר)	הערות
1	רכש מבנים	רכש 5 מבנים 12*3	700	
2	עבודות בינוי	פירוק 5 יבילי מגורים	100	
3		שיפוץ 3 מבני שו"מ 70 מ"ר	1,400	
4		שיפוץ 3 מבני שו"מ 25 מ"ר	600	
		סה"כ	2800	
2	דמי תכנון (7.4%)		207	השברה מול רמ"ד תפעול 563
3	דמי תפעול וניהול (5.4%)		151	השברה לאהו"ב
4	דמי פיקוח (2.7%)		76	השברה לאהו"ב

הערות לאומדן:

א. כל האומדנים כוללים מע"מ בשיעור 18%.

ב. לכל תכולה נוספת שלא תומחרה באומדן יידרש להעמיד תקציב נוסף.

ג. האומדן לא כולל ריהוט.

ד. האומדן לא כולל גמרים בתוך המבנה כגון גבס, ריצוף, תקרה אקוסטית וכד'

5. לוי"ז עקרוני לפרויקט:

פעילות	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
מדידה ותכנון										
הקפאת תצורה- אישור תכנון מול הלקוח										
תכנון מפורט										
התקשרות לביצוע										
ביצוע										
מסירה										

הערות ללו"ז:

א. הגאנט ביחידות זמן של חודשים ומתייחס לנקודת התחלת הפרויקט מרגע העמדת התקציב הנדרש.

ב. משך כולל לפרויקט – 10 חודשים

6. ניהול סיכונים:

מס' פרויקט	תיאור הסיכון	שלב הפרויקט	הערכת הסתברות	הערכת השפעה על תקציב	הערכת השפעה על ל"ז	הערכת השפעה על איכות	רמת סיכון	תוכנית הפחית	תאריך
1	שינוי תכולות ע"י הקוח	שמשמעויות	גבוה	גבוה	גבוה	גבוה	סיכון גבוה	תכנון הקפאת תצורה לפני כניסה לביצוע	מנה"פ
2	כניסת חיילים לאתר העבודה ופציעתם	ביצוע	גבוה	נמוך	גבוה	נמוך	סיכון גבוה	אתר העבודה יגודר והחיילים במחנה יונחו לא להתקרב / להכנס לאתר	מנה"פ + לקוח
3	עיכוב פינוי מתחמים לצורך עבודות שיפוצים עלול לעכב את ביצוע העבודות	ביצוע	גבוה	נמוך	גבוה	נמוך	סיכון גבוה	על היחידה להיערך מראש למתחמים חלופיים	לקוח
4	עיכוב בהכנסת קבלנים לעבודה	ביצוע	גבוה	נמוך	גבוה	נמוך	סיכון גבוה	יש להערך מראש וקבל מהקבלן רישמת עובדים ולאשרם	לקוח + מנה"פ

7. הערות נוספות:

א. דרישות יועמז' בתנאים עם הח"מ

8. בברכה,

א"צ יוליה מדבובסקי
מנה"פ מדור פרויקטים
מרחב ביני 563