

הנדון: מסמך משמעויות לפרויקט "עולים כיתה" מחנה שבטה.

1. רקע:

בהמשך לסיור שהתקיים בתאריך 17.06.2025 לצורך מתן משמעויות לפרויקט "עולים כיתה". שיפוז
כיתות לימוד ופרוזדורים.

הח"ם – ריכשטט סרגיי – מנה"פ בינוי 563

רניג מוריס כהן – קצין בינוי

2. מטרת המסמך:

הצגת משמעויות בינוי ראשוניות (אומדן, לויז וסיכונים), לפרויקט שבנדון בהתאם לתכולות המפורטות
בסעיף 3 בהמשך, כולל התייחסות לנושאי סטטוטוריקה והמאפיינים התכנוניים של הפרויקט.

תכולת הפרויקט:

I
א. שיפוז כיתות הדרכה הכולל:

• עבודות בינוי:

(1 צביעת קירות בכל החללים: 24 כיתות לימוד, פרוזדורים ומדרגות.

(2 חיפוי והגנה לקירות בפרוזדורים וגרם מדרגות.

(3 צביעת 26 דלתות קיימות

(4 צביעת מעקות.

3. פירוט האומדן: -

מס' ע"ד	תפוצה	הערה	אומדן (אש"ח)	הערות
1	עבודות בינוי	צבע קירות כיתות, זולתות ופרוזדורים+מעקות חיפוי להגנת קירות	400	
		שד"צ ח"צ	400	
1	דמי תכנון (7.4%)	השברה מול רמ"ד תפעול 563	30	
2	דמי תפעול וניהול (5.4%)	השברה לאהו"ב	22	
3	דמי פיקוח (2.7%)	השברה לאהו"ב	11	
סה"כ				

הערות לאומדן:

- כל האומדנים כוללים מע"מ בשיעור 18%.
- לכל תכולה נוספת שלא תומחרה באומדן יידרש להעמיד תקציב נוסף.
- האומדנים תקפים לשנה מיום הפצת המסמך.
- העבודות אינן כוללות מולטימדיה, טלוויזיות, ריהוט שילוט ומיתוג.

4. לוי"ז עקרוני לפרויקט: -

משך (חודשים)						פעילות
6	5	4	3	2	1	
						מדידה ותכנון
						הקפאת תצורה- אישור תכנון מול הלקוח
						תכנון מפורט
						התקשרות לביצוע
						ביצוע
						מסירה

הערות ללוי"ז:

- הגאנט ביחידות זמן של חודשים ומתייחס לנקודות התחלת הפרויקט מרגע העמדת התקציב הנדרש.

5. ניהול סיכונים:

ניהול סיכונים		סקר סיכונים						
מנהיג	תוכנית תחזית	סיכון	הערכת השפעה על איכות	הערכת השפעה על לחץ	הערכת השפעה על תקציב	הערכת השפעה על ת	סיכונים	מסלול תוכנית
מנהיג + לקוח	תבוצע הקפאת תצורה לפני כניסה לביצוע	סיכון גבוה	בינוני	נמוך	גבוה	בינוני	תכנון סופי	1 המשמעותיות ניתנות על פי תכנון ראשוני בלבד ויתכנו שינויים באומדן לאחר תכנון מפורט
מנהיג	תבוצע הקפאת תצורה לפני כניסה לביצוע	סיכון גבוה	גבוה	גבוה	גבוה	גבוה	משמעותיות	2 שינוי תכולות עיני לקוח
מנהיג + לקוח	תאום מול היחידה	סיכון בינוני	בינוני	גבוהה	נמוכה	בינוני	ביצוע	3 אישורי כניסה

6. הערות נוספות:

א. דרישות יועמדו בתיאום עם הח"מ

7. בברכה,

סרגיי רייכשטט מנהיג
מנהיג מדור פרויקטים
מרחב בינוני 563